

کنترل عملیات اجرایی

(تاسیسات برقی)

مرحله اول

کد نوسازی شهرداری تاریخ تنظیم گزارش شماره پرونده نظام مهندسی
 عنوان پروژه پروانه ساختمانی به شماره تاریخ صدور بلوک
 کاربری نوع سازه گروه ساختمانی الف □ ب □ ج □ د □ تعداد سقف
 نام مالک / نماینده قانونی مالک مهندس ناظر مهندس ناظر هماهنگ کننده

ردیف	کنترل	انجام شده	انجام نشده	شامل نمی شود
۱-	بررسی صلاحیت پیمانکار اجرایی تاسیسات برقی	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۲-	بررسی مدارک نقشه های اجرایی و بازدید محل و برنامه های زمان بندی با نظر سایر مهندسين ناظر	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۳-	پیش بینی محل چاه ارت ساختمان و نقشه اجرایی آن مطابق بامشخصات فنی	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۴-	پیش بینی محل کابلهای ورودی به داخل ساختمان	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۵-	غلاف و داکت های لازم جهت عبور کابلهای ساختمان در طبقات	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۶-	پیش بینی محل احداث پست برق	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۷-	کننده کاری جای لوله ها و محل تجهیزات توکار برق	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
۸-	هماهنگی در رابطه با محل نصب تجهیزات برقی و مکانیکی	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

تذکره (۱): مالک (مجری) مکلف است از وسایل و تجهیزات برقی استاندارد استفاده نماید و در صورت نیاز، تأیید مهندس ناظر الزامی است.

تذکره (۲): در صورت عدم تطابق موارد اجرایی با ضوابط و مقررات توضیح داده شود.

توضیحات:

مهر و امضای مهندس ناظر	نظام مهندسی ساختمان شماره دفتر اندیکاتور تاریخ	شهرداری شماره دفتر اندیکاتور تاریخ
---------------------------------	--	--